

Harmonogram prací: Kostelec u Hol. Oprava Chodníků /1 - 4 část/.

1. část Ul. Pohraniční po č.p. 164

dny /týdny/roku 2018 - práce	17	18	19	20	21	22	23	24
přípravné práce	x							
zemní práce	x	x	x	x				
zpevnění podkladu, pláně			x	x				
podkladní vrstvy, šterkodrtě			x	x	x	x		
kladení obrub				x	x	x		
kladení dlažeb					x	x	x	x
živičné práce							x	x
terénní úpravy						x	x	x
konečné úpravy							x	x

Zahájení prací: 25.04.2018

Ukončení prací: 15.06.2018

Cena bez DPH 662.168,- Kč

50 50 100 100 150 150 100 100 62

2. část Od č.p. 231 po hostinec

dny /týdny/roku 2018 - práce	24	25	26	27	28	29
přípravné práce	x					
zemní práce	x	x	x	x		
zpevnění podkladu, pláně		x	x	x	x	
podkladní vrstvy, šterkodrtě		x	x	x	x	
kladení obrub			x	x	x	
kladení dlažeb			x	x	x	x
živičné práce						x
terénní úpravy					x	x
konečné úpravy						x

Zahájení prací: 25.06.2018

Ukončení prací: 20.07.2018

Cena bez DPH 730.468,- Kč

100 150 150 150 150 150 30

3. část Od č.p. 192 po č.p.126

dny /týdny/roku 2018 - práce	29	30	31	32	33
přípravné práce	x				
zemní práce	x	x	x	x	
zpevnění podkladu, pláně		x	x	x	
podkladní vrstvy, šterkodrtě		x	x	x	
kladení obrub		x	x	x	x
kladení dlažeb			x	x	x
živičné práce					x
terénní úpravy				x	x
konečné úpravy				x	x

Zahájení prací: 20.07.2018

Ukončení prací: 15.08.2018

Cena bez DPH 730.468,- Kč

150 200 200 200 95

4. část Od č.p. 26 po č.p.23

dny /týdny/roku 2018 - práce	33	34	35	36	37
přípravné práce	x				
zemní práce	x	x			
zpevnění podkladu, pláně	x	x			
podkladní vrstvy, šterkodrtě	x	x	x		
kladení obrub		x	x		
kladení dlažeb		x	x	x	
živičné práce			x		
terénní úpravy			x	x	
konečné úpravy				x	x

Zahájení prací: 15.08.2018

Ukončení prací: 01.09.2018

Cena bez DPH 531.948,- Kč

150 200 200 180