

### Komentář k více a méně pracím

**Název stavby** : Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova  
**Místo stavby** : k.ú. Kostelec u Holešova  
**Objednatel** : Obec Kostelec u Holešova

### Všeobecně

Stavba je rozdělena do čtyř tras.

I. trasa od ulice Pohraničí po č.p. 164 včetně

II. trasa od č.p. 104/3 po č.p. 231 včetně

III. trasa od č.p. 192 po č.p. 126 včetně

IV. trasa od č.p. 23 po č.p. 26 včetně

### Komentář k více a méně pracím

U I. trasy byl zpracovatelem zadávací dokumentace uchopen špatný výkaz výměr (měl být použit doplněný), ve kterém chyběl přesun zeminy na skládku a poplatek za uložení na skládku – to bylo uznáno objednatelům jako vícepráce.

Vzhledem k tomu, že pod většinou chodníků je vedení CETIN, byla zvolena jiná skladba chodníků – místo 120mm KZC bylo použito 150mm šterkodrti – rozdíl ceny méněpráce.

U I. etapy se řešily zvětšené terénní úpravy, předláždění vstupních chodníků a vjezdů k objektům vzhledem k niveletě řešeného chodníku a zvětšená úprava sjezdů na krajskou komunikaci – objednatelům uznáno jako vícepráce.

U II. trasy se řešilo napojení dešťových svodů na kanalizaci (lapače splavenin), v jednom případě včetně napojení na kanalizaci z důvodu zanesené stávající kanalizace, izolace soklu jednoho rodinného domu a zasakování dešťových vod – bylo uznáno objednatelům jako vícepráce.

Vzhledem k tomu, že pod většinou chodníků je vedení CETIN, byla zvolena jiná skladba chodníků – místo 120mm KZC bylo použito 150mm šterkodrti – rozdíl ceny méněpráce.

U III. trasy byl zpracovatelem zadávací dokumentace uchopen špatný výkaz výměr (měl být použit doplněný), ve kterém chyběl přesun zeminy na skládku a poplatek za uložení na skládku – to bylo uznáno objednatelům jako vícepráce.

Vzhledem k tomu, že pod většinou chodníků je vedení CETIN, byla zvolena jiná skladba chodníků – místo 120mm KZC bylo použito 150mm šterkodrti – rozdíl ceny méněpráce.

U III. etapy se řešil převážně podklad pod stávající dlažbou – místy byla pod dlažbou betonová mazanina – objednatelům uznáno jako vícepráce. Dále se řešilo napojení dešťových svodů na kanalizaci (lapače splavenin) a odvodnění chodníku do kanalizace - objednatelům uznáno jako vícepráce.

U IV. trasy se řešilo odvedení dešťových vod u jednoho sjezdu, předláždění vstupních chodníků a vjezdů k objektům vzhledem k niveletě řešeného chodníku - objednatelům uznáno jako vícepráce.

Vzhledem k tomu, že pod většinou chodníků je vedení CETIN, byla zvolena jiná skladba chodníků – místo 120mm KZC bylo použito 150mm šterkodrti – rozdíl ceny méněpráce.

Vše je podloženo rozpočty změny provedení a rozpočty více prací.