

ETMONTA
KONTAKTNA AŽ DO KONČANOSTI1 Dodavatel
ETMONTA s.r.o.
Dobrotice 20, 769 01 Holešov
ČSOB - 217689240/0300(IČ)
28263111

Peněžní ústav Číslo účtu

DIČ
CZ28263111

3. Příjemce

5. Konečný příjemce

7. Způsob dopravy

Organizační jednotka

Vyskladnění

Místo určení

2.Faktura číslo/variabilní symbol

2017142

Druh dodávky (kód)

Konstantní symbol

308

HS - objednávka

Dodávkový příkaz číslo

Odběratel

**Obec Kostelec u Holešova
Kostelec u Holešova 58
Kostelec u Holešova
768 43**

IČO: 00287172

DIČ:CZ 00287172

6. Dodací a platební podmínky

S daní,bez daně

Den usk.zdan. plnění

15.12.2017

Důvod zkrácení splatnosti

Forma úhrady

převodem

Den vystavení faktury

18.12.2017

Den splatnosti

17.1.2018

Označení dodávky


Položka daň.sazeb
(rozdílová daň)Cenový
předpisJedn.množst Označení ceny Částka
Množství Cena za jedn. Kč

Fakturuje vám za elektromontážní práce dle SoD ze dne 26. 9. 2017 na akci "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova - RVO1" a dle přiloženého soupisu prací.

Cena bez DPH 2 879 599,00 Kč

DPH 21% 604 715,79 Kč

Cena celkem 3 484 314,79 Kč

Celkem k úhradě 3 484 314,79 Kč**ETMONTA s.r.o.**
Holešov Dobrotice 20, PSČ 769 01
IČO 28263111 DIČ CZ28263111
TEL 573 211119


Fakturovala Sklenářová Eva, tel.: 734 310 700

Firma ETMONTA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57074

Název	Mj	Počet	Cena za jednotku	Cena celkem
ELEKTROMONTÁŽE				
Krabice, trubky, lišty				
KABELOVÁ CHRÁNIČKA				
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 50/41	m	248,00	31,99	7 933,72
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 63/52	m	2 604,00	35,75	93 102,90
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 90/75	m	106,00	45,36	4 807,88
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 125/108	m	54,00	90,82	4 904,32
SPOJKA NÁSUVNÁ (90/75)	ks	116,00	74,33	8 621,96
SPOJKA NÁSUVNÁ (125/108)	ks	6,00	92,08	552,49
UZAVÍRACÍ ZÁTKA (90/75)	ks	26,00	51,00	1 325,91
UZAVÍRACÍ ZÁTKA (125/108)	ks	4,00	107,06	428,24
TRUBKA OCEL. Js76/3,6-Zn, pevně	m	4,00	555,40	2 221,59
Krabice, trubky, lišty - celkem				123 899,01
Kabely, vodiče				
KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, 1kV				
CYKY 3x2,5 mm ² , volně	m	718,00	26,82	19 255,32
CYKY 4x10 mm ² , volně	m	3 347,00	88,50	296 207,49
CYKY 4x16 mm ² , volně	m	42,00	118,62	4 982,23
VODIČ SILOVÝ Al, IZOLACE PE				
AEKS 2x16 , volně	m	213,00	30,52	6 500,21
UKONČENÍ VODIČŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI				
do 2,5 mm ²	ks	462,00	13,67	6 317,39
10 mm ²	ks	668,00	29,47	19 684,62
16 mm ²	ks	12,00	29,47	353,62
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 1kV KSCZ				
4x10 mm ²	ks	167,00	155,40	25 951,13
4x16 mm ²	ks	3,00	155,40	466,19
SPOJKA DO 1 kV SMRŠŤOVACÍ SVCZ PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ				
TYP 10/16 4x10 až 16 mm ²	ks	7,00	1 112,89	7 790,26
Kabely, vodiče - celkem				387 508,46
Svítidla, světelné zdroje				
SVÍTIDLO "EL1"				
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků	ks	55,00	4 946,24	272 043,20
STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ ZN				
sadový, dl.6,8m, D114/60mm, žár. zinek	ks	55,00	3 653,82	200 960,10
ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m	ks	55,00	556,50	30 607,50
STOŽAROVÁ VÝZBROJ				
stožárová svorkovnice průchozí	ks	47,00	697,48	32 781,56
stožárová svorkovnice odbočovací	ks	8,00	747,30	5 978,40
pojistka ke stožárové svorkovnici	ks	55,00	15,90	874,50
SVÍTIDLO "EL2"				
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků	ks	21,00	6 719,44	141 108,24
STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN				
uliční, dl.7,2m, D133/89mm, žárový zinek	ks	21,00	4 987,30	104 733,30
ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m	ks	21,00	669,92	14 068,32
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ZN				
výška 1,8m, vylož. 2,0m, D89/60mm, žár.zinek	ks	21,00	1 549,72	32 544,12
STOŽAROVÁ VÝZBROJ				

stožárová svorkovnice průchozí	ks	19,00	697,48	13 252,12
stožárová svorkovnice odbočovací	ks	2,00	747,30	1 494,60
pojistka ke stožárové svorkovnici	ks	21,00	15,90	333,90
SVÍTIDLO "EL3"				
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků	ks	1,00	6 719,44	6 719,44
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků	ks	1,00	6 719,44	6 719,44
STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN				
uliční, dl.7,2m, D133/89mm, žár. zinek	ks	1,00	4 987,30	4 987,30
ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m	ks	1,00	669,92	669,92
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ZN				
výška 1,8m, vylož. 2,0m, D89/60mm, žár.zinek	ks	1,00	1 549,72	1 549,72
VÝLOŽNÍK TRĚMENOVÝ ZN				
vylož. 1,5m, D89/60mm, žár. zinek	ks	1,00	1 792,46	1 792,46
STOŽAROVÁ VÝZBROJ				
stožárová svorkovnice průchozí	ks	1,00	697,48	697,48
pojistka ke stožárové svorkovnici	ks	1,00	15,90	15,90
SVÍTIDLO "EL4"				
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků	ks	6,00	4 946,24	29 677,44
VÝLOŽNÍK TRĚMENOVÝ - NA STŘEŠNÍK				
vylož. 0,5m, D76/60mm, žár. zinek	ks	6,00	1 364,22	8 185,32
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE				
recyklace za svítidla	ks	83,00	8,40	697,20
recyklace za světelné zdroje	ks	83,00	2,50	207,50
Svítidla,světelné zdroje - celkem				912 698,98
Rozvaděče, skříně				
SKŘÍN PŘÍPOJKOVÁ VENKOVNÍ IP44				
3x100A, PRO KABEL.VEDENÍ NA SLOUP	ks	1,00	1 420,11	1 420,11
SKŘÍNĚ ELEKTROMĚROVÁ V PILÍŘI				
RVO2 pro veřejné osvětlení	ks	1,00	27 256,84	27 256,84
MONTÁŽ SKŘÍNĚ PILÍŘOVÉ				
Veřejné osvětlení RVO2	ks	1,00	4 770,00	4 770,00
JISTIČ 10KA 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"				
6B-1/6A	ks	1,00	195,86	195,86
16B-1/16A	ks	1,00	163,01	163,01
JISTIČ 10KA 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"				
16B-3/16A	ks	2,00	550,15	1 100,30
25B-3/25A	ks	2,00	610,35	1 220,70
GSM OVLÁDACÍ TERMINÁL				
GSM na DIN3, 230V/AC, kontakt 2x zap.5A	ks	1,00	2 893,80	2 893,80
POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC				
FN 50A	ks	3,00	82,37	247,12
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				
Úprava stávajícího rozvaděče	hod	10,00	222,60	2 226,00
Rozvaděče, skříně - celkem				41 493,73
Sloupy, konzoly				
STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN				
uliční, dl.9,4m, D133/89mm, žárový zinek	ks	1,00	6 190,40	6 190,40
ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m	ks	1,00	669,92	669,92
KOMPONENTY NN PRO VEDENÍ AEKS				
svorka kotevní pro VO	ks	6,00	167,36	1 004,18
svorka závěsná univerzální	ks	7,00	136,70	956,88

svorka odbočná propichovací	ks	14,00	142,47	1 994,64
Sloupy, konzoly - celkem				10 816,03
Uzemnění				
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>				
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	172,00	52,41	9 013,90
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>				
FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	2 616,00	45,65	119 431,39
<i>LANO OCELOVÉ POZINKOVANÉ</i>				
FeZn 50mm ² (0,40kg/m), volně	m	27,00	46,75	1 262,14
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ FeZn</i>				
SR2 pro pásek-pásek 30x4mm	ks	156,00	39,90	6 224,15
SR3 spoj pásek-drát	ks	164,00	48,82	8 007,07
SP připojovací	ks	78,00	34,95	2 725,96
<i>MONTÁŽ UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ FeZn NA POVRCHU</i>				
drát nebo lano do 10 mm na povrchu	m	108,00	15,90	1 717,20
tvárování prvků uzemňovacího vedení	ks	78,00	74,20	5 787,60
<i>MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ</i>				
jednoho zemniče	ks	2,00	1 590,00	3 180,00
Uzemnění - celkem				157 349,41
Hodinové sazby				
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>				
Demontáž stávajícího zařízení	hod	141,00	250,00	35 250,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	24,00	250,00	6 000,00
Napojení na stávající zařízení	hod	42,00	250,00	10 500,00
<i>VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ</i>				
<i>TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY</i>				
Podzemní síť E.ON	hod	3,00	1 800,00	5 400,00
Podzemní síť RWE	hod	4,00	1 800,00	7 200,00
Podzemní síť VaK	hod	5,00	1 800,00	9 000,00
Podzemní síť O2	hod	4,00	1 800,00	7 200,00
<i>POUŽITÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINY</i>				
Provoz montážní plošiny - motohod.	hod	52,00	850,00	44 200,00
Přesun montážní plošiny	km	80,00	45,00	3 600,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>				
<i>DLE CSN 331500</i>				
Revizní technik	hod	44,00	250,00	11 000,00
<i>POPLATKY E.ON ČR, a.s.</i>				
Zřízení nového odběrného místa 3fáz.	A	25,00	500,00	12 500,00
<i>GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ</i>				
<i>SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY</i>				
Trasa nad 220bm	m	2 687,00	17,00	45 679,00
Hodinové sazby - celkem				197 529,00
Podružný materiál	kpl	1,00	44 719,42	44 719,42
ELEKTROMONTÁŽE - celkem				1 876 014,04
ZEMNÍ PRÁCE				
<i>VYTÝČENÍ TRATI KABELOVÉHO VEDENÍ</i>				
Ve volném terénu	km	0,16	857,65	137,22
V zastavěném prostoru	km	2,53	857,65	2 169,85
<i>SEJMUTÍ DRNU</i>				
Nářez drnu, naložení, odvoz	m ²	486,00	5,05	2 451,87

ODSTRANĚNÍ DŘEVITĚHO POROSTU				
Porost měkký, středně hustý	m2	58,00	35,32	2 048,27
VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO PODKLADU				
Kostky velké, spáry zalité	m2	32,00	60,54	1 937,28
Kostky mozaikové, spáry zalité	m2	66,00	75,68	4 994,55
Betonové dlaždice, spáry zalité	m2	254,00	60,54	15 377,16
BOURÁNÍ JEDNOLITÝCH POVRCHŮ				
Živičný a betonový, tl.3-5cm	m2	59,00	90,81	5 357,79
ŘEZÁNÍ SPÁRY				
V asfaltu nebo betonu	m	256,00	85,77	21 955,84
VYTRHÁNÍ OBRUBY				
Ležaté kladené do malty	m	18,00	60,54	1 089,72
VÝKOP JÁMY PRO BETONOVÝ ZÁKLAD, PROTLAKY A JINÉ ZAŘÍZENÍ				
Zemina třídy 3-4, ručně	m3	62,00	605,40	37 534,80
JÁMA PRO STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBJEMU DO 2 m3				
Zemina třídy 4, ručně	m3	14,00	605,40	8 475,60
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	7,00	2 825,20	19 776,40
Do bednění	m3	2,00	2 926,10	5 852,20
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU				
Premist.mater.nalození, odvoz	m3	3,00	655,85	1 967,55
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				
D 250x800 mm	ks	55,00	252,25	13 873,75
D 300x1200 mm	ks	23,00	403,60	9 282,80
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU				
V zemině třídy 3-4	m3	55,00	171,53	9 434,15
ODVOZ ZEMINY				
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	36,00	110,99	3 995,64
Do vzdálenosti 1 km	m3	36,00	80,72	2 905,92
Za každý další km	m3	36,00	20,18	726,48
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3				
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	2 312,00	70,63	163 296,56
Šíře 650mm, hloubka 1300mm	m	58,00	191,71	11 119,18
RÝHA PRO SPOJKU KABELU				
V zemině třídy 3	ks	7,00	756,75	5 297,25
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU				
Šíře 35cm, tloušťka 15cm	m	2 312,00	50,45	116 640,40
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM				
Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	7,00	90,81	635,67
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
Šířka 22cm	m	2 370,00	6,96	16 500,18
ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU				
Cihlou	m	106,00	79,71	8 449,37
BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE				
Řízený protlak pod komunikací trubka Js90mm	m	166,00	1 160,35	192 618,10

ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU

Cihlou	m	106,00	79,71	8 449,37
--------	---	--------	-------	----------

BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

Řízený protlak pod komunikací trubka Js90mm	m	166,00	1 160,35	192 618,10
---	---	--------	----------	------------

ZÁHOZ KABEL RÝHY- ZEMINA TŘ.3

Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	2 312,00	50,45	116 640,40
---------------------------	---	----------	-------	------------

Šíře 650mm, hloubka 1300mm	m	58,00	121,08	7 022,64
----------------------------	---	-------	--------	----------

ÚPRAVA POVRCHU

Položení drnu	m2	486,00	12,11	5 884,49
---------------	----	--------	-------	----------

Osetí povrchu travou	m2	172,00	12,11	2 082,58
----------------------	----	--------	-------	----------

PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU**V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ**

Zemina třídy 2	m2	695,00	25,23	17 531,38
----------------	----	--------	-------	-----------

OSAZENÍ OBRUBNÍKU DO BETON. LOŽE

S vodorovným přesunem do 5m	m	18,00	232,07	4 177,26
-----------------------------	---	-------	--------	----------

PODKLADOVÁ VRSTVA

Ze štěrku vrstva 10cm	m2	254,00	121,08	30 754,32
-----------------------	----	--------	--------	-----------

Z betonu nebo hlinobetonu	m3	10,00	2 219,80	22 198,00
---------------------------	----	-------	----------	-----------

KLADENÍ DLAŽBY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE

Kostky velké, zámková dlažba	m2	98,00	191,71	18 787,58
------------------------------	----	-------	--------	-----------

Betonové dlaždice 30/30	m2	254,00	191,71	48 694,34
-------------------------	----	--------	--------	-----------

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU

Vrstva betonu 10cm	m2	34,00	413,69	14 065,46
--------------------	----	-------	--------	-----------

PODKLADOVÁ VRSTVA KOMUNIKACE

Kamenivo štěrkové tl. 100mm	m3	6,00	605,40	3 632,40
-----------------------------	----	------	--------	----------

Kamenivo hrubé tl. 300mm	m3	18,00	605,40	10 897,20
--------------------------	----	-------	--------	-----------

PROLITÍ PODKLADU ASFALTEM

Množství 4,00kg/m2	m2	25,00	35,32	882,88
--------------------	----	-------	-------	--------

VYSPRAVENÍ KRYTU VOZOVKY

Litým asfaltem tl. do 60mm	m2	25,00	413,69	10 342,25
----------------------------	----	-------	--------	-----------

ZEMNÍ PRÁCE - celkem**999 494,72****Cena celkem bez DPH****2 875 509 Kč**

DPH (21%)

603 857 Kč

Cena celkem s DPH**3 479 366 Kč**

vrublastu TDL
 [Signature]

Změnový rozpočet

Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova

Název	Mj	Počet	Cena za jednotku	Cena celkem
ELEKTROMONTÁŽE				
Krabice, trubky, lišty				
<i>KABELOVÁ CHRÁNIČKA</i>				
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 50/41	m		31,99	0,00
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 63/52	m	-57,00	35,75	-2 037,97
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 90/75	m		45,36	0,00
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 125/108	m	96,00	90,82	8 718,80
SPOJKA NÁSUVNÁ (90/75)	ks		74,33	0,00
SPOJKA NÁSUVNÁ (125/108)	ks		92,08	0,00
UZAVÍRACÍ ZÁTKA (90/75)	ks		51,00	0,00
UZAVÍRACÍ ZÁTKA (125/108)	ks		107,06	0,00
TRUBKA OCEL Js76/3,6-Zn, pevně	m		555,40	0,00
Krabice, trubky, lišty - celkem				6 680,83
Kabely, vodiče				
<i>KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, 1kV</i>				
CYKY 3x2.5 mm ² , volně	m		26,82	0,00
CYKY 4x10 mm ² , volně	m	1,00	88,50	88,50
CYKY 4x16 mm ² , volně	m		118,62	0,00
<i>VODIČ SILOVÝ Al, IZOLACE PE</i>				
AEKS 2x16 , volně	m		30,52	0,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI</i>				
do 2,5 mm ²	ks		13,67	0,00
10 mm ²	ks		29,47	0,00
16 mm ²	ks		29,47	0,00
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 1kV KSCZ</i>				
4x10 mm ²	ks		155,40	0,00
4x16 mm ²	ks		155,40	0,00
<i>SPOJKA DO 1 kV SMRŠŤOVACÍ SVCZ PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ</i>				
TYP 10/16 4x10 až 16 mm ²	ks		1 112,89	0,00
Kabely, vodiče - celkem				88,50
Svítlidla, světelné zdroje				
<i>SVÍTLIDLO "EL1"</i>				
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků	ks		4 946,24	0,00
<i>STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ ZN</i>				
sadový, dl.6,8m, D114/60mm, žár. zinek	ks		3 653,82	0,00
ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m	ks		556,50	0,00
<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>				
stožárová svorkovnice průchozí	ks		697,48	0,00
stožárová svorkovnice odbočovací	ks		747,30	0,00
pojistka ke stožárové svorkovnici	ks		15,90	0,00
<i>SVÍTLIDLO "EL2"</i>				
svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků	ks		6 719,44	0,00
<i>STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN</i>				
uliční, dl.7,2m, D133/89mm, žárový zinek	ks		4 987,30	0,00
ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m	ks		669,92	0,00

VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ZN

výška 1,8m, vylož. 2,0m, D89/60mm, žár.zinek

ks 1 549,72 0,00

STOŽAROVÁ VÝZBROJ

stožárová svorkovnice průchozí

ks 697,48 0,00

stožárová svorkovnice odbočovací

ks 747,30 0,00

pojistka ke stožárové svorkovnici

ks 15,90 0,00

SVÍTIDLO "EL3"

svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků

ks 6 719,44 0,00

svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků

ks 6 719,44 0,00

STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN

uliční, dl.7,2m, D133/89mm, žár. zinek

ks 4 987,30 0,00

ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m

ks 669,92 0,00

VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ZN

výška 1,8m, vylož. 2,0m, D89/60mm, žár.zinek

ks 1 549,72 0,00

VÝLOŽNÍK TRMENOVÝ ZN

vylož. 1,5m, D89/60mm, žár. zinek

ks 1 792,46 0,00

STOŽAROVÁ VÝZBROJ

stožárová svorkovnice průchozí

ks 697,48 0,00

pojistka ke stožárové svorkovnici

ks 15,90 0,00

SVÍTIDLO "EL4"

svítidlo venkovní LED dle techn. požadavků

ks 4 946,24 0,00

VÝLOŽNÍK TRMENOVÝ - NA STŘEŠNÍK

vylož. 0,5m, D76/60mm, žár. zinek

ks 1 364,22 0,00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

recyklace za svítidla

ks 8,40 0,00

recyklace za světelné zdroje

ks 2,50 0,00

Svítidla,světelné zdroje - celkem**0,00****Rozvaděče, skříně****SKŘÍN PŘÍPOJKOVÁ VENKOVNÍ IP44**

3x100A, PRO KABEL.VEDENÍ NA SLOUP

ks 1 420,11 0,00

SKŘÍNĚ ELEKTROMĚROVÁ V PILÍŘI

RVO2 pro veřejné osvětlení

ks 27 256,84 0,00

MONTÁŽ SKŘÍNĚ PILÍŘOVÉ

Veřejné osvětlení RVO2

ks 4 770,00 0,00

JISTIČ 10kA 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"

6B-1/6A

ks 195,86 0,00

16B-1/16A

ks 163,01 0,00

JISTIČ 10kA 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"

16B-3/16A

ks 550,15 0,00

25B-3/25A

ks 610,35 0,00

GSM OVLÁDACÍ TERMINÁL

GSM na DIN3, 230V/AC, kontakt 2x zap.5A

ks 2 893,80 0,00

POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC

PN 50A

ks 82,37 0,00

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Úprava stávajícího rozvaděče

hod 222,60 0,00

Rozvaděče, skříně - celkem**0,00****Sloupy, konzoly****STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN**

uliční, dl.9,4m, D133/89mm, žárový zinek

ks 6 190,40 0,00

ochranná manžeta termoplastická do v.0,6m

ks 669,92 0,00

KOMPONENTY NN PRO VEDENÍ AEKS

svorka kotevní pro VO	ks		167,36	0,00
svorka závěsná univerzální	ks		136,70	0,00
svorka odbožná propichovací	ks		142,47	0,00
Sloupy, konzoly - celkem				0,00

Uzemnění**OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ**

FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m		52,41	0,00
----------------------------	---	--	-------	------

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	-51,00	45,65	-2 328,36
-----------------------------	---	--------	-------	-----------

LANO OCELOVÉ POZINKOVANÉ

FeZn 50mm ² (0,40kg/m), volně	m	-27,00	46,75	-1 262,14
--	---	--------	-------	-----------

SVORKA HROMOSVODNÍ FeZn

SR2 pro pásek-pásek 30x4mm	ks		39,90	0,00
----------------------------	----	--	-------	------

SR3 spoj pásek-drát	ks		48,82	0,00
---------------------	----	--	-------	------

SP připojovací	ks		34,95	0,00
----------------	----	--	-------	------

MONTÁŽ UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ FeZn NA POVRCHU

drát nebo lano do 10 mm na povrchu	m		15,90	0,00
------------------------------------	---	--	-------	------

tvarování prvků uzemňovacího vedení	ks		74,20	0,00
-------------------------------------	----	--	-------	------

MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ

jednoho zemniče	ks		1 590,00	0,00
-----------------	----	--	----------	------

Uzemnění - celkem				-3 590,51
--------------------------	--	--	--	------------------

Hodinové sazby**HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY**

Demontáž stávajícího zařízení	hod		250,00	0,00
-------------------------------	-----	--	--------	------

Úprava stávajícího zařízení	hod		250,00	0,00
-----------------------------	-----	--	--------	------

Napojení na stávající zařízení	hod		250,00	0,00
--------------------------------	-----	--	--------	------

VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ**TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

Podzemní síť E.ON	hod		1 800,00	0,00
-------------------	-----	--	----------	------

Podzemní síť RWE	hod		1 800,00	0,00
------------------	-----	--	----------	------

Podzemní síť VaK	hod		1 800,00	0,00
------------------	-----	--	----------	------

Podzemní síť O2	hod		1 800,00	0,00
-----------------	-----	--	----------	------

POUŽITÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINY

Provoz montážní plošiny - motohod.	hod	30,00	850,00	25 500,00
------------------------------------	-----	-------	--------	-----------

čistící vůz	kpl	1,00	1 720,00	1 720,00
-------------	-----	------	----------	----------

Přesun montážní plošiny	km	40,00	45,00	1 800,00
-------------------------	----	-------	-------	----------

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK**DLE CSN 331500**

Revizní technik	hod		250,00	0,00
-----------------	-----	--	--------	------

POPLATKY E.ON ČR, a.s.

Zřízení nového odběrného místa 3fáz.	A		500,00	0,00
--------------------------------------	---	--	--------	------

GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ**SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY**

Trasa nad 220bm	m	-40,00	17,00	-680,00
-----------------	---	--------	-------	---------

Hodinové sazby - celkem				28 340,00
--------------------------------	--	--	--	------------------

Podružný materiál	kpl		44 719,42	0,00
-------------------	-----	--	-----------	------

ELEKTROMONTÁŽE - celkem				31 518,82
--------------------------------	--	--	--	------------------

ZEMNÍ PRÁCE**VYTÝČENÍ TRATI KABELOVÉHO VEDENÍ**

Ve volném terénu	km		857,65	0,00
V zastavěném prostoru	km	-0,04	857,65	-34,31
SEJMUTÍ DRNU				
Nářez drnu,naložení,odvoz	m2		5,05	0,00
ODSTRANĚNÍ DŘEVITĚHO POROSTU				
Porost měkký, středně hustý	m2		35,32	0,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO PODKLADU				
Kostky velké,spáry zalité	m2		60,54	0,00
Kostky mozaikové,spáry zalité	m2		75,68	0,00
Betonové dlaždice,spáry zalité	m2		60,54	0,00
BOURÁNÍ JEDNOLITÝCH POVRCHŮ				
Živičný a betonový, tl.3-5cm	m2	108,30	90,81	9 834,72
ŘEZÁNÍ SPÁRY				
V asfaltu nebo betonu	m		85,77	0,00
VYTRHÁNÍ OBRUBY				
Ležaté kladené do malty	m	35,00	60,54	2 118,90
VÝKOP JÁMY PRO BETONOVÝ ZÁKLAD, PROTLAKY A JINÉ ZAŘÍZENÍ				
Zemina třídy 3-4,ručně	m3		605,40	0,00
JÁMA PRO STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBJEMU DO 2 m3				
Zemina třídy 4,ručně	m3		605,40	0,00
ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU				
Do rostlé zeminy bez bednění	m3		2 825,20	0,00
Do bednění	m3		2 926,10	0,00
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU				
Premist.mater.naložení,odvoz	m3		655,85	0,00
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				
D 250x800 mm	ks		252,25	0,00
D 300x1200 mm	ks		403,60	0,00
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU				
V zemině třídy 3-4	m3		171,53	0,00
ODVOZ ZEMINY				
Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	140,00	110,99	15 538,60
Do vzdálenosti 1 km	m3	114,00	80,72	9 202,08
Za každý další km	m3	860,00	20,18	17 354,80
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3				
Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	-17,00	70,63	-1 200,71
Šíře 650mm,hloubka 1300mm	m		191,71	0,00
RÝHA PRO SPOJKU KABELU				
V zemině třídy 3	ks		756,75	0,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU				
Šíře 35cm,tloušťka 15cm	m	-2 312,00	50,45	-116 640,40
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM				
Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	-7,00	90,81	-635,67
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
Šířka 22cm	m	-57,00	6,96	-396,84

Šíře 35cm, tloušťka 15cm	m	-2 312,00	50,45	-116 640,40
KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM				
Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	-7,00	90,81	-635,67
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
Šířka 22cm	m	-57,00	6,96	-396,84
ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU				
Cihlou	m	-106,00	79,71	-8 449,37
BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE				
Řízený protlak pod komunikací trubka Js90mm	m	-47,00	1 160,35	-54 536,45
Řízený protlak pod komunikací trubka Js125mm	m	26,00	1 580,00	41 080,00
ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TŘ. 3				
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	-57,00	50,45	-2 875,65
Šíře 650mm, hloubka 1300mm	m		121,08	0,00
ÚPRAVA POVRCHU				
Položení drnu	m2		12,11	0,00
Osetí povrchu travou	m2		12,11	0,00
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU				
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ				
Zemina třídy 2	m2		25,23	0,00
OSAZENÍ OBRUBNÍKU DO BETON. LOŽE				
S vodorovným přesunem do 5m	m		232,07	0,00
PODKLADOVÁ VRSTVA				
Ze štěrku vrstva 10cm	m2		121,08	0,00
Z betonu nebo hlinobetonu	m3	1,30	2 219,80	2 885,74
KLADENÍ DLAŽBY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE				
Kostky velké, zámková dlažba	m2		191,71	0,00
Betonové dlaždice 30/30	m2		191,71	0,00
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU				
Vrstva betonu 10cm	m2		413,69	0,00
PODKLADOVÁ VRSTVA KOMUNIKACE				
Kamenivo štěrkové tl. 100mm	m3	2,00	605,40	1 210,80
Kamenivo hrubé tl. 300mm	m3	8,00	605,40	4 843,20
odstranění podkladové vrstvy	m3	14,30	350,00	5 005,00
PROLITÍ PODKLADU ASFALTEM				
Množství 4,00kg/m2	m2		35,32	0,00
VYSPRAVENÍ KRYTU VOZOVKY				
Litým asfaltem tl. do 60mm	m2	35,00	413,69	14 479,15
lávky přes výkopy, dopravní značení	kpl	1,00	15 788,00	15 788,00
vyšpravení krytu vozovky vyfrézkami	m2	90,00	200,00	18 000,00

ZEMNÍ PRÁCE - celkem

-27 428,40

Cena celkem bez DPH

4 090 Kč

DPH (21%)

859 Kč

Cena celkem s DPH

4 949 Kč

faceblast TDS
Zub Jozef