




Datum	Zúčastněné strany:
10.5.18	POČASÍ: PÓLOJASNO, 26°C
	PRAC. DOBA: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
	POČET PRACOVNÍKŮ: 4
	MECHANIZACE: PÁSOVÝ BAGB
	PRACOVNÍ NAPLŇ:
	<p>K DNESŮMU DNI BYLY VYTYČENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V MÍSTNÍ ČÁSTI LDOCKY, SUŠENY (PŘÍPOJKY NN, PŘÍPOJKY VODY, PŘÍPOJKY PLYNU A TAKÉ PŘÍPOJKY SDELŮVACÍHO VEDENÍ. UČETNE JEJICH ROZVODŮ BYLA TAKÉ GEODETEM VYTYČENA NOVA TRASA UŽÍVENÍHO OSVĚTLENÍ UČETNE POZIC NOVÝCH SVĚTELNÝCH BODŮ</p>
	<p>DNE 9.5. PROBEHLA OBHLÍDKA STAVBY A BYLA PŘEDANA GENERÁLNÍMU DODAVATELI ZA PŮTOMNOSTI STAROSTY, TDJ, STAVBYVEDOUČÍCH (ZHOTOVITELI)</p>
	<p>Z OBHLÍDKY VYPLYNULY URČITÉ ÚKOLY</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ CENOVÝ ROZDÍL ZMĚNY TRASY Z DŮVODU NEMOŽNOSTI VEDENÍ TRASY DLE PD U DOMŮ Č.P. 212, 211, BYLY NAVRŽENY 2 VARIANTY ŘEŠENÍ (TRASA V MÍSTNÍ KOMUNIKACI NEBO ŘÍZENÝM PROSTRAKEM VE STÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH V MÍSTĚ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ) - ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ KATALOG SVÍTIDEL NA ZAHŘENŮ STAVAJÍCÍCH SVÍTIDEL U DOMU SENIORŮ SÍTÍ, ŽE STAVAJÍCÍ STŘEŽARŮ BUDOU NOVÝMI SVÍTIDLŮ. - ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ CENOVÝ ROZDÍL V MÍSTNÍ ČÁSTI KOUT - ZMĚNA TRASY V ZEMĚ ZA TRASU PROVEDENOU ZÁVĚSNÝM KABELEM (OD DOMU Č.P. 17 K DOMU Č.P. 21)
	<p>ZHOTOVITEL UPŘESNIL SUBDODAVATELE ZEMNÍCH PRACÍ - JEDNA SE O SPOLEČNOST PSM PLUS S.R.O., TOVÁRNÍ 725, 769 01 HOLEŠOV.</p>

Datum	Zúčastněné strany:
	<p>PROVÁDĚNÍ STROJNÍCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI SUŠENY OD DOMU Č.P. 257 K DOMU Č.P. 276 DLE TRASY U PD.</p> <p>EMONTA   </p>
PA 11.5.18	<p>POČASÍ: POLOJASNO, 26°C PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ POČET PRAC.: 4 MECHANIZACE: PÁSOVÝ BAGR PRACOVNÍ NAPLNĚNÍ: - PROVÁDĚNÍ STROJNÍCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI SUŠENY OD DOMU Č.P. 257 K DOMU Č.P. 276 DLE TRASY U PD.</p> <p>PEI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BYLO V ČÁSTI TRASY ZA ASPALTOVÝM PARKOVIŠTĚM ZJIŠTĚNO, ŽE V MÍSTĚ TRASY PROJEKTOVANÉHO VO LEŽÍ SDELOVACÍ KABEL PROTO BYLO DŮHODNĚNO, ŽE BUDE V CELE DĚLCE TRASY ZA PARKOVIŠTĚM PROVEDEN RUČNÍ VÝKOP S TÍM, ŽE SE KABEL S CHRAŇNÍ ČÍKOU UMÍSTÍ POKUD MOŽNO NA DRACOVOU STRANU VÝKOPU, NEŽ LEŽET STAVAJÍCÍ SDELOVACÍ KABEL. NEBUDE MOŽNÉ ZDE TAKÉ ODŘEZET ODSTOP SDELOVACÍHO KABELU OD VO DLE NOREN.</p>